

## 「胆振東部地震森林再生実施計画」の進捗状況

## (1) 森林造成の進捗状況

■実施計画における森林造成の年度別事業量 (単位：ha)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	小計	R9以降	合計
被害木整理	115	115	102	105	74	511	82	593
植林	142	125	141	123	126	657	459	1,116
緑化等	8	42	17	14	11	92	11	103
植林・緑化計	150	167	158	137	137	749	470	1,219
自然回復	3,548							

※単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

■R4及びR5進捗状況 (単位：ha)

区分	R4計画	R4実績	R4進捗率	R5計画	R5実績	R5進捗率	R4～5計画	R4～5実績	総進捗率
被害木整理	115.61	103.19	<b>89%</b>	114.43	87.19	<b>76%</b>	230.04	190.38	<b>83%</b>
植林	142.37	136.06	<b>96%</b>	124.71	159.58	<b>128%</b>	267.08	295.64	<b>111%</b>
緑化等	8.13	12.06	<b>148%</b>	41.31	38.52	<b>93%</b>	49.44	50.58	<b>102%</b>
植林・緑化計	150.50	148.12	<b>98%</b>	166.02	198.10	<b>119%</b>	316.52	346.22	<b>109%</b>

■R6計画の状況 (単位：ha)

区分	R6計画	R6予定	進捗率	R4～6計画	R4～6予定	進捗率
被害木整理	102.02	69.28	<b>68%</b>	332.06	259.66	<b>78%</b>
植林	141.52	119.25	<b>84%</b>	408.60	414.89	<b>102%</b>
緑化等	17.21	12.57	<b>73%</b>	66.65	63.15	<b>95%</b>
植林・緑化計	158.73	131.82	<b>83%</b>	475.25	478.04	<b>101%</b>

## (2) 林道等の進捗状況

■実施計画における林道等の年度別事業量 (単位：Km)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	合計
林業専用道	9	8	5	3	2	2	30
森林作業道	20	20	21	5	3	2	70
合計	29	28	26	8	5	4	100

※単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

■R4及びR5進捗状況 (単位：m)

区分	R4計画	R4実績	進捗率	R5計画	R5実績	進捗率	R4～5計画	R4～5実績	総進捗率
林業専用道	9,237	9,233	<b>100%</b>	8,150	7,706	<b>95%</b>	17,387	16,939	<b>97%</b>
森林作業道	19,520	20,663	<b>106%</b>	19,860	21,930	<b>110%</b>	39,380	42,593	<b>108%</b>
合計	28,757	29,896	<b>104%</b>	28,010	29,636	<b>106%</b>	56,767	59,532	<b>105%</b>

■R6計画の状況 (単位：m)

区分	R6計画	R6予定	進捗率	R4～6計画	R4～6予定	進捗率
林業専用道	5,000	5,000	<b>100%</b>	22,387	21,939	<b>98%</b>
森林作業道	20,960	20,040	<b>96%</b>	60,340	62,633	<b>104%</b>
合計	25,960	25,040	<b>96%</b>	82,727	84,572	<b>102%</b>