

「胆振東部地震森林再生実施計画」の進捗状況

(1) 森林造成の進捗状況

■実施計画における森林造成の年度別事業量

(単位：ha)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	小計	R9以降	合計
被害木整理	115	115	102	105	74	511	82	593
植林	142	125	141	123	126	657	459	1,116
緑化等	8	42	17	14	11	92	11	103
植林・緑化計	150	167	158	137	137	749	470	1,219
自然回復	3,548							

※単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

■R4進捗状況

(単位：ha)

区分	R4計画	R4実績	進捗率
被害木整理	115.61	103.19	89%
植林	142.37	136.06	96%
緑化等	8.13	12.06	148%
植林・緑化計	150.50	148.12	98%

■R5計画の状況

(単位：ha)

区分	R5計画	R5予定	進捗率
被害木整理	114.43	105.15	92%
植林	124.71	161.23	129%
緑化等	41.31	26.97	65%
植林・緑化計	166.02	188.20	113%

(2) 林道等の進捗状況

■実施計画における林道等の年度別事業量

(単位：Km)

区分	R4	R5	R6	R7	R8	R9	合計
林業専用道	9	8	5	3	2	2	30
森林作業道	20	20	21	5	3	2	70
合計	29	28	26	8	5	4	100

※単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

■R4進捗状況

(単位：m)

区分	R4計画	R4実績	進捗率
林業専用道	9,237	9,233	100%
森林作業道	19,520	20,663	106%
合計	28,757	29,896	104%

■R5計画の状況

(単位：m)

区分	R5計画	R5予定	進捗率
林業専用道	8,150	7,890	97%
森林作業道	19,860	25,200	127%
合計	28,010	33,090	118%