

■社会資本整備総合交付金 事後評価

北海道

NO.	計画の名称		効果の 発現状 況	アウトカムの達成状況					備考
	計画の成果目標 (アウトカム指標)	アウトカム指標の定義及び算定式		単位	H22当初	中間目標値	H26末目標値	達成度	
						中間実績値	H26末実績値		
1	北の大地を支える持続可能な下水道 (北海道地方下水道ビジョン)								
	下水道処理人口普及率を88.2% (H22当初)から89.1% (H26末)に増加させる。	下水道処理人口普及率 普及人口(人) / 行政人口(人)	別紙	%	計画	-	89.1	111%	
				実績	88.2	-	89.2		
	合流式下水道緊急改善達成率を44.6% (H22当初)から100% (H25末)に増加させる。	合流式下水道緊急改善達成率 合流式下水道緊急改善対策済み区域面積(ha) / 合流式下水道区域面積(ha)	別紙	%	計画	-	100.0	100%	
				実績	44.6	-	100.0		
下水道施設における長寿命化計画策定率を0.8% (H22当初)から73.4% (H26末)に増加させる。	下水道施設における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定数 / (3 流域下水道 (道) + 1 特定公共下水道 (道) + 1 3 9 市町村)	別紙	%	計画	-	73.4	94%		
			実績	0.8	-	69.0			
下水道管渠の地震対策実施率を19.4%(H22当初)から21.3%(H26末)に増加させる。	下水道管渠の地震対策実施率 耐震化対策済み管渠延長 (m) / 既設管渠延長 (m)	別紙	%	計画	-	21.3	132%		
			実績	19.4	-	21.9			
下水道による浸水対策の達成率を36.5%(H22当初)から37.4%(H26末)に増加。	下水道による都市浸水対策の達成率 浸水対策実施済み面積(ha) / 浸水対策整備対象区域面積(ha)	別紙	%	計画	-	37.4	322%		
			実績	36.5	-	39.4			
2	北の大地を支える持続可能な下水道 (防災・安全) (北海道地方下水道ビジョン)								
	合流式下水道緊急改善達成率を44.6% (H22当初)から100% (H25末)に増加させる。	合流式下水道緊急改善達成率 合流式下水道緊急改善対策済み区域面積(ha) / 合流式下水道区域面積(ha)	別紙	%	計画	-	100.0	100%	
				実績	44.6	-	100.0		
	下水道施設における長寿命化計画策定率を0.8% (H22当初)から73.4% (H26末)に増加させる。	下水道施設における長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定数 / (3 流域下水道 (道) + 1 特定公共下水道 (道) + 1 3 9 市町村)	別紙	%	計画	-	73.4	94%	
				実績	0.8	-	69.0		
下水道管渠の地震対策実施率を19.4%(H22当初)から21.3%(H26末)に増加させる。	下水道管渠の地震対策実施率 耐震化対策済み管渠延長 (m) / 既設管渠延長 (m)	別紙	%	計画	-	21.3	132%		
			実績	19.4	-	21.9			
下水道による浸水対策の達成率を36.5%(H22当初)から37.4%(H26末)に増加。	下水道による都市浸水対策の達成率 浸水対策実施済み面積(ha) / 浸水対策整備対象区域面積(ha)	別紙	%	計画	-	37.4	322%		
			実績	36.5	-	39.4			

※社会資本整備総合交付金事業と防災・安全交付金事業は、共通の成果目標を採用している。

※達成度：H26末目標値に対する達成割合を次の式で算出。 達成度 = (実績値 - H22当初) / (目標値 - H22当初)