

質 疑 回 答 書

工事番号: 10112

工 事 名 : 北海道本庁舎照明設備改修その3工事

入 札 日 : 令和6年5月8日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	図面番号E15より電灯盤S-P1Lの撤去新設において、撤去前は回路番号①～⑥及び非常用回路①～②のブレーカーが50AF/20ATとなっており、新設後の回路番号①～⑭のブレーカーが50AF/50ATとなっております。容量及び予備数が増加しておりますが、図面通りでよろしいでしょうか。	各回路の負荷容量は現在調整中のため、最大トリップ値(50AT)で図面に記載しております。工事着手後に協議のうえ、設計変更にて対応します。
2		
3		
4		
5		
6		