

第11回 胆振東部森林再生・林業復興連絡会議現地検討会 ～被害跡地造林の現状について～

○被害前の状況

- ・ カラ マ ツ 59年生 1.41ha
- ・ 天然林広葉樹 66年生 2.28ha

○被害跡地造林の概要

- ・ 特殊地拵え（被害木整理）実施後の跡地造林 2.36ha・・・ 凶面緑色
- ・ 斜面等で特殊地拵えを実施していない跡地造 0.73ha・・・ 凶面橙色

○事業実施期間

- ・ 特殊地拵え：令和3年7月30日～令和4年5月27日
- ・ 被害跡地造林：令和4年4月4日～令和4年5月31日

○植栽設計

- ・ 列間2.5m 苗間2.0m ha当たり本数 2,000本

○植栽樹種 カラマツ

○被害木の用途：一般材（製材・梱包材）、パルプ材、バイオマス発電用材

・ 施工前の状況



・ 集積された被害木



・ 被害木の集積と整地



・ 被害木の造材



