

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-11210

工 事 名： 北海道立宗谷ふれあい公園パークゴルフ場管理事務所新築工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 21 日

番号	質 疑 事 項	回 答
1	断熱伏図の仕様にFP板B-2とありますが、特記仕様書はB-3となっています。特記仕様のB-3と考えてもよろしいでしょうか。	スラブ下断熱はB-3、基礎断熱はB-2です。 特記仕様書及び図面A-26を修正します。
2	TP-1、TP-2のカウンター仕様及びD寸法について平面寸法D=500、書き込み記述D=400となっています。平面寸法を正と考えて宜しいでしょうか。仕様についてポストフォームカウンター同等と考えて宜しいでしょうか。	平面寸法が正です。 仕様についてはポストフォームカウンター同等です。 図面A-25を修正します。
3	105×210のトラスを受けている柱の柱脚固定方法は土台無しで躯体に直接取付くと思われませんが、どのように考えれば宜しいでしょうか。	柱脚用金物を想定しています。
4	筋違い端部詳細①、②の金物を既製品の倍率筋違い金物置き換えは可能でしょうか。	同等以上の性能であれば可能です。
5	柱脚・柱頭接合部について、既製金物への置き換えは可能でしょうか。	同等以上の性能であれば可能です。

質 疑 回 答 書

工事番号： 06-11210

工 事 名： 北海道立宗谷ふれあい公園パークゴルフ場管理事務所新築工事

入 札 日： 令和 6 年 5 月 21 日

番号	質 疑 事 項	回 答
6	外壁仕様の構造用合板t=9mmはOSBボードt=9に置き換え可能でしょうか。	可能です。
7	屋外給排水管路上に植栽(樹木)が有り掘削困難と思われます。如何致しますか。	配管経路については現場で協議し、経路を変更する場合は必要に応じ設計変更します。
8	地中埋設標は鉄製になっていますが内訳はコンクリート製です。どちらに致しますか。	コンクリート製です。 図面M-05を修正します。